



. APROBAT:

Prin decizia consiliului local nr.1/7 din 19.01.2026

Planul acțiunilor pentru perioada de implementare și durabilitate al proiectului.

"Reparația capitală a unui sector de drum din s.Cigărleni, r-nul Ialoveni cu L=1,085 km"

1.1 Durata proiectului va fi de 6 luni. Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea contractului de finanțare și până la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor

1.2 Planul de acțiune al proiectului include activitățile specificate în prezentul formular. Planul de acțiuni oferă informații clare cu privire la timpul/durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului.

Nr.	Activitatea	Început	Sfârșit	Responsabil de implementarea
1	Semnarea contractului cu FNDRL privind acordul de finanțare	03.12.2025	05.12.2025	APL / FNDRL
2	Licitația publică privind realizarea proiectului	22.01.2026	23.02.2026	APL
3	Semnarea contractului cu câștigătorul desemnat și demararea lucrărilor. Concurs pentru selectarea responsabilului tehnic și semnarea contractului cu acesta	24.02.2026	26.02.2026	APL / Antreprenorul desemnat
4	Instalarea panourilor informative despre proiect și finanțator	24.02.2026	26.02.2026	APL
5	Transmiterea șantierului. Executarea lucrărilor contractate: Lucrari de trasare si definitivare. Lucrari de construcție	02.02.2026	05.06.2026	APL / Antreprenorul desemnat
6	Primirea-predarea lucrărilor de către comisie. Recepția finală la terminarea lucrărilor.	01.06.2026	05.06.2026	APL/ Antreprenorul contractat/ FNDRL
7	Raportarea către FNDRL a proiectului Act de transmitere al bunului format	20.06.2026	30.06.2026	APL